

EGENKONTROLL OPTIVENT

MONTERING AV OPTIVENT®SYSTEM SOM ENTREPRENÖR/PRIVATPERSON

vers 8 dat 2019-02-21
Certifieringsnummer SC0332-10

Entreprenörens namn *:

Entreprenörens telefon *:

Fastighetsbeteckning:

Kundens namn *:

Kundens telefon:



Denna egenkontroll skall fyllas i och sändas till Fuktspärreteknik AB.

Bilder på objektet kan skickas till Fuktspärreteknik AB på USB minne, alternativt via sprend.com till

** = Obligatoriska fält för godkänd egenkontroll*

Nr	Kontrollpunkter	OK	Kommentar	Datum
1	Mottaget material enligt följersedel *			
2	Underlagets täthet och jämnhet *			
3	Underlagets renhet *			
4	Mått & utsättning av luftnedsläpp *			
5	Primning för vidhäftning *			
6	Montering av stegljuddämpare			
7	Montering fuktskyddsmatta *			
8	Montering av undertrycksslangar			
9	Montering av nedsläpp *			
10	Montering tätmaterial *			
11	Täthetskontroll *			
12	Luftnedsläppskontroll *			
13	Vent.anslutn till fuktskyddsmatta *			
14	Montering skivmaterial			
15	Läggning avjämningsmassa			
16	Mattläggning			
17	Parkettläggning			
18	Skenor och trösklar			
19	Mellanväggar på fuktspärremattan			
20	Golvsockeldon och list			
21	Anslutn fläkt/ventilation			
22	Inklädnad vent.rör			
23	Funktionskontroll med rökgas *			

Adressuppgifter på objekt *

Företag som installerat Optiventsystemet *

Objektnamn

Företag/ansvarig om P-märkning beställts

Objektnummer

FUKTSPÄRRETEKNIK AB
Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA